

१७ गावातील विकास कामांचा तपशील

अ.क्र	कामाचा प्रकार	योजनेचे नाव	कामांची संख्या	अंदाजपत्रकातील रक्कम	झालेला खर्च	कामांची सद्यस्थिती पूर्ण/अपूर्ण
१	रस्ते	खासदार निधी	१	८ लाख	८ लाख	पूर्ण
		खासदार निधी	१	५ लाख	५ लाख	पूर्ण
		जनसुविधा	१	१२ लाख	१२ लाख	पूर्ण
२	विहीर पूनर्वहन	-	-	-	-	-
३	चेक डॅम्स	-	-	-	-	-
४	नाले (गटार)	ग्रा.पं. निधी	१	३ लाख	३ लाख	पूर्ण
५	सांडपाणी व्यवस्था	व्यवस्था	१	३ लाख	३ लाख	पूर्ण
६	शंकाळा	खासदार निधी	१	८ लाख	८ लाख	पूर्ण
७	समाज मंदीर	निधी	-	-	-	-
८	पाणीपुरवठा	१५ वा वित्त आयोग	१२	३२ लाख	३ लाख	पूर्ण
९	पाणीपुरवठा	१५ वा वित्त आयोग	१२	१७३६४३	१२ लाख	अपूर्ण(काम सुरु)
१०	रेन वॉटर हार्व्हिंग	१५ वा वित्त आयोग	१	२००००	-	अपूर्ण(काम सुरु)
११	अंशगणवाडी सुशोभीकरण	१५ वा वित्त आयोग	११	३४७५२	२ लाख	अपूर्ण(काम सुरु)
१२	बंदिस्ता गटार	१५ वा वित्त आयोग	१	८८३८११	-	अपूर्ण(काम सुरु)
१३	शंकाळा	वित्त आयोग	-	-	-	-
१४	पाणीपुरवठा	१५ वा वित्त आयोग	१२	३२ लाख	३ लाख	पूर्ण
१५	पाणीपुरवठा	१५ वा वित्त आयोग	१२	१७३६४३	१२ लाख	अपूर्ण(काम सुरु)
१६	रेन वॉटर हार्व्हिंग	१५ वा वित्त आयोग	१	२००००	-	अपूर्ण(काम सुरु)
१७	अंशगणवाडी सुशोभीकरण	१५ वा वित्त आयोग	१२	३४७५२	२ लाख	अपूर्ण(काम सुरु)
१८	बंदिस्ता गटार	१५ वा वित्त आयोग	१	८८३८११	-	अपूर्ण(काम सुरु)

झालेल्या कामाचा तपशील.. - रस्ते

पासून--- पर्यंत	वर्ष	कोणत्या योजनेतर्गत	अंदाजपत्रकातील किंमत	एकूण किंमत	काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक
चौनेश्वर मंदिर रस्ता	2025/26	खासदार निधी	800000	800000	14/5/2025
शंकर पाटणे ते पोपट शंकर मोरे	2025/26	जन्सुविधा	1200000	1200000	10/10/2025
मुरली पाटणे ते शरद पाटणे घर	2025/26	खाजदार फंड	500000	500000	12/12/2025

झालेल्या कामाचा तपशील.. - विहीर पुर्नभरण

पासून--- पर्यंत	वर्ष	कोणत्या योजनेतर्गत	अंदाजपत्रकातील किंमत	एकूण किंमत	काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक
चौनेश्वर मंदिर रस्ता	2025/26	खासदार निधी	800000	800000	14/5/2025
शंकर पाटणे ते पोपट शंकर मोरे	2025/26	जन्सुविधा	1200000	1200000	10/10/2025
मुरली पाटणे ते शरद पाटणे घर	2025/26	खाजदार फंड	500000	500000	12/12/2025

(Signature)

Sandeep

(श्री. संदिप बबन भिलारे)

श्री. सुनिल सावता कुदळे
ग्रामपंचायत अधिकारी
ग्रामपंचायत हरिपुर,
ता. खंडाळा, जि. सातारा

प्रशासक
ग्रामपंचायत हरिपुर
ता. खंडाळा, जि. सातारा

पासून--- पर्यंत	वर्ष	कोणत्या योजनेतर्गत	अंदाजपत्रकातील किंमत	एकूण किंमत	काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक
00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00